

## Besproken punten klankbordgroep herinrichting P1, P2 en P3

Woensdag 23 juni, 16.30 uur – 17.30 uur

### **Waddenpromenade 1**

#### 1. Opening

#### 2. Verslag 31 maart 2021

- De toiletvoorziening is nog niet gerealiseerd.
- Kunstwerk Broken Jug wordt op 2 oktober geplaatst. In de nacht van 1 op 2 oktober verplaatst.
- Woning Skieppedykje: gas/stroom wordt binnenkort afgesloten, sloop volgt daarna. (ivm aanwezigheid mus sloop uitgesteld)

#### 3. Tijdelijke Herinrichting parkeerterrein. (lopende werkzaamheden)

- De werkzaamheden aan een deel van P2 aan de kant Skieppedykje worden komende weken uitgevoerd. Bij P3 moet parkeerapparatuur nog geplaatst worden en zal vermoedelijk de in-/uitrit geasfalteerd worden. Gebruik P3 gaat redelijk. Het gebruik wordt gemonitord. Of we exact binnen de 12 weken is even de vraag ivm nog niet afgeronde werkzaamheden. De logistiek rond het parkeren is nog niet helemaal optimaal en er valt nog het nodige bij te sturen. Reserveringen via website komt ook op gang. Er blijven nog wel eens auto's bij de trailerhelling staan. Naar dit punt zal gekeken worden. Kunnen de bussen die gaan tanken via de Zuidwalweg naar tankstation en niet via Harlingerstraatweg. Dit verzoek wordt bij parkeerbedrijf neergelegd. Het parkeerverwijssysteem moet nog ingeregeld worden. Het zou goed zijn om ook voor de rotonde Haulewei rechtdoor richting parkeerterrein te verwijzen. Dit wordt doorgegeven. Bij uitgang P1 en P2 zou extra bord voor verplicht rechtsaf geplaatst moeten worden. Huidige bord is niet altijd te zien door stilstaande bus.

#### 4. Voorgestelde locaties verkeersremmende maatregelen (concept tekening bijgevoegd)

De toegezonden tekening wordt besproken. De kruising Haulewei/Harlingerstraatweg zal in het geheel opgehoogd worden. Bij de brug over de Ried komt een lichte drempel. Locatie drempel aan Midlumkan akkoord. In het midden zou in de rijrichting Midlum naar Harlingen ook nog kleine slinger/versmalling moeten komen anders kan het verkeer stevig doorrijden. Gemeente zal hier nog naar kijken. Verkeersremmer zoals in Herbayum is ook optie. Uitvoering zal pas in september/oktober plaats vinden.

#### 5. Diverse vragen vanuit klankbordgroep:

- *vorderingen overleg provincie en wetterskip - ingang naar de zuidwalweg* **reactie:** gemeente heeft Sweco opdracht gegeven tekeningen van o.a. ontsluiting te maken. In september worden eerste ontwerpen besproken. Ook klankbordgroep krijgt dan kans eerste reactie te geven.
- *verkeerstellingen die momenteel worden gehouden* **Reactie:** Op diverse plaatsen wordt verkeer geteld en zijn camera's voor monitoren verkeersbewegingen geplaatst om straks diverse besluiten goed te kunnen onderbouwen.
- *begroeiing hekwerken P1 - komt die er nog?* **Reactie:** dit wordt erg lastig ivm aanwezigheid goot en kabels/leidingen vlak langs hek

- linksafslaan P1/P2 - verhoging - veel auto's slaan links af **Reactie:** Dit zou problemen voor bussen kunnen opleveren.
- buurtschap - ?**Reactie:** er wordt gezocht naar de juiste naam, eventuele bebording wordt geplaatst tegelijk met aanleg verkeersmaatregelen
- bewegwijzering op de zuidwalweg - Parkeren eilanden - duidelijker aangeven **Reactie:** zie bij punt 3
- poortjes P3 - komen die? weer files. (zie foto) **Reactie:** poortjes komen na bouwvak
- wegwijzer P3 – komt mogelijk bezwaar - vindt het ontsierend en te groot **Reactie:** Betreft feitelijke plaatsing van straatmeubilair waartegen geen bezwaar gemaakt kan worden
- Bezwaar tegen Busremise in de loods - wat houdt busremise precies in? Hij denkt ook aan onderhoud **Reactie:** Het is de bedoeling de loods ook voor stalling bussen te gaan gebruiken. Geen onderhoud. Hier is discussie over met omwonende. Het gesprek hierover is gaande.

## 6. Rondvraag en sluiting

Concept voorstel nieuwe datum Klankborggroep: 29 september 17.00 uur?